



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 219/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **15/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικής κατάστασης Δημοτικών οδών».**

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9017/24-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Πέγιου Ιωάννης
6. Γιαννισσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδικής κατάστασης Δημοτικών οδών**», ως εξής:

**«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 01 - 03 – 2024

Επιτροπή παραλαβής:

1. Παπαναστασίου Δημήτριος του Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 38/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 38/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

3. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 38/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΚΕ, με την αριθ. 1528/2021 Απόφαση Δημάρχου (21ΑWRD009504248).

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 17300/17-11-2021 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 342/2022 απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η από 13-08-2022 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και η από 06-10-2022 τελική επιμέτρηση, που επισυνάπτονται.

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Το έργο ανατέθηκε στις 09-11-2021, με την αριθ. 1528/2021 Απόφαση Δημάρχου (21ΑWRD009504248), στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΚΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 2%.
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 72.942,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 16-11-2021 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών. Το 60% του έργου σε 2 μήνες (60 ημέρες) και το υπόλοιπο 40% σε 7 μήνες (210 ημέρες), δηλαδή έως 13/08/2022.
- γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 53.242,57€.

Το έργο περαιώθηκε στις 13-08-2022 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

##### Α. ΟΔΟΠΟΙΪΑ

2. Ποιοτική παραλαβή: Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.
3. Ποσοτική παραλαβή: Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.
4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 13-11-2023.
5. Παρατηρήσεις: Στην Τ.Κ. Αναργύρων σε τμήμα οδού στο οποίο είχε προβεί σε εργασίες ασφαλτόστρωσης η ΔΕΗ Α.Ε. για να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην Τ.Κ. Αναργύρων, λόγω του αποκλεισμού της κύριας οδού Βαλτονέρου – Αναργύρων μετά την κατολίθωση του ορυχείου Αμυνταίου, ο ανάδοχος προχώρησε σε αποκατάσταση φθορών που υπήρχαν, με νέα ασφαλτόστρωση αυτών (15 τ.μ.

περίπου), στο οποίο εντοπίζονται κε νέου φθορές. Σε άλλα όμως τμήματα της οδού τα οποία αποκαταστάθηκαν δεν εντοπίστηκαν φθορές και προβλήματα.

Το πρόβλημα στα παραπάνω τμήματα οφείλονται στην μη καλής ποιότητας των υλικών υπόβασης της οδού (ασφαλτοστρώθηκε χωρίς προηγούμενη εξυγίανση της οδού και κατασκευής υποδομής αυτής), και η οποιαδήποτε αποκατάσταση με ασφαλτόστρωση αυτής είναι πρόσκαιρη και δε θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα. Για την οριστική λύση απαιτούνται εργασίες εξυγίανσης της οδού, υποδομών αποστράγγισης λόγω της ύπαρξης της κεντρικής τάφρου, υπόβασης με χονδρόκοκο υλικό κλπ).

Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου: Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 17220/16-11-2021 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

### Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**A.** Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

**B.** Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδικής κατάστασης Δημοτικών οδών**», προϋπολογισμού μελέτης **74.400,00€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **219/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Τα Μέλη**

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.