



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **7/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3339/04-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Τσιβελεΐδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τσιβελεΐδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 10 - 01 – 2024

Επιτροπή παραλαβής:

1. Σιγκάρη Ασπασία, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πρεσπών, που ορίστηκε με την αριθ. 116/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως Πρόεδρος.

2. Κατσουπάκης Αναστάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 116/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.
3. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 116/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 287/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 01-09-2020 δημοπρασίας.

Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν με το με αριθ. πρωτ. 3077/04-03-2021 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, οι Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. & Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχ/κός Τ.Ε. υπάλληλοι του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 195.924,89€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 338/2021 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 17/2022 Απόφασή του.
4. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 82/2023 Απόφασή του.
5. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
6. Η από 30-11-2021 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 01-09-2020 και με την αριθ. 287/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 11,22 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 173.197,97€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 04-03-2021 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσως ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 02/06/2021.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 162.513,09€.

Το έργο περαιώθηκε στις 30-11-2021 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης μετά από παρατάσεις : Την αριθ. 116/2021 απόφαση Δ.Σ. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/08/2021. Την αριθ. 218/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ενενήντα μίας (91) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 30/11/2021 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Β. ΟΔΟΠΟΪΑ

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 30-11-2023.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 3070/4-3-2021 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου»**, προϋπολογισμού μελέτης **195.924,89€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **118/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.