



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 112/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα» προϋπολογισμού 9.717.637,58 €, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7161/25-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Χατζητρύφων Στέφανος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντωνιάδης Θεοχάρης, Σαργιαννίδης Παύλος, Καραούλη Αφροδίτη και Κρητικού Διαμαντούλα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά

- Η υπ' αριθμ. 5105/31-03-2023 αίτηση του Αναδόχου..

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16831/05-11-2021 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου ``Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα``, τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/16 `` Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτημα του Αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές``.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5105/31-03-2023 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο : Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης; Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα».

Το από 11/01/2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Την με αριθμ. Πρωτ. 16830/05-11-2021 σύμβαση του έργου.

Την υπ' αριθμ.192/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών.

Την υπ' αριθμ.377/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (4) τεσσάρων μηνών.

Αναφέρω τα εξής :

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 04/05/2021 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 71.000,00 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 98%, κατασκευή 1375 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων συνολικής επιφάνειας 52.500 τ.μ..

Ο Ανάδοχος στη σχετική αίτηση του αναφέρει επί λέξει τα εξής :

“Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου που λήγει την 30/04/2023 έως της 30/06/2023. Την παράταση αιτούμεθα για τον εξής λόγο :

Λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες για διάστημα περίπου δύο (2) μηνών λειτούργησαν ανασταλτικά για την αποπεράτωση του έργου καθώς υπολείπονται εργασίες ολοκλήρωσης επιχώσεων χάνδακα (τελικές στρώσεις μετά τις απαραίτητες συμπυκνώσεις) και διαμόρφωσης σημείων επεμβάσεων στους δρόμους των οικισμών που δεν έχουν ασφαλτόστρωση, εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων και εργασίες για την ολοκλήρωση της απεγκατάστασης του εργοταξίου. Οι υπολειπόμενες εργασίες που καταλαμβάνουν ελάχιστο ποσοστό από το σύνολο της σύμβασης, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης και την άρτια λειτουργία του δικτύου που προβλεπόταν στη μελέτη.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε πάνω από το 99% του δικτύου ενώ απομένουν κυρίως μέρος των εργασιών ελέγχου του δικτύου, διαμόρφωσης σημείων οδών που έχουν επιχρωθεί με προϊόντα εκσκαφών και ολοκλήρωσης των ιδιωτικών συνδέσεων. Εξαιτίας όμως των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στη φάση κατασκευής του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **έως 30/06/2023** (ημερομηνία λήξης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών 30/04/2023).»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 10-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος, Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής
- Την με αριθ. πρωτ. 16830/05-11-2021 σύμβαση του έργου.
- Τη αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Φιλώτα**», με αναθεώρηση, για διάστημα δύο (2) μηνών έως και την (ημερομηνία περαίωσης), **έως 30/06/2023** (ημερομηνία λήξης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών 30/04/2023), σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **112/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**