



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42/2020**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **4/2020** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού μελέτης 1.129.032,26€.**

Στο Αμύνταιο, στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2048/06-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Θεοδωρίδης Κων/νος
5. Νάτσης Ιωάννης
6. Σαπαρδάνης Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 27/01/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5336/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, του Δήμου Αμυνταίου το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Το άρθρο 147 του Ν 4412/16.

Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2018 για το ποσό του 496.109,76 €, με ημερομηνία περαίωσης στις 26/09/2019.

Με την υπ' αριθ. 172/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών 150 ημερών έως και τις 23/02/2019.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. με αριθ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 1294/23-01-2020 για «Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

Το από 14/10/2019 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

Αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος ξεκίνησαν στις 09/07/2018 σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 12.134,50 μέτρων περίπου, δηλαδή ποσοστό 92%, έχουν προχωρήσει εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, συνολικής επιφάνειας 2.271,33 τετραγωνικών μέτρων, έχουν κατασκευαστεί 4 φρεάτια εκκένωσης δικτύου διθάλαμα, 3 φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα, 6 φρεάτια αερεξαγωγού και 13 φρεάτια δικλιδίων, ελέγχου του δικτύου. Επίσης έχουν προχωρήσει οι εργασίες σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών σε συνολικό αριθμό 278,00 τεμάχια σε ποσοστό 70% περίπου.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν προβλήματα ως εξής:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας με το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΛΩ/234072/167831/2287/21-05-2018 έγγραφο της μας ενημέρωσε ότι : **“οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου θα είναι δυνατό να ξεκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών”**. Τελικά οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν στις 09-07-2018 όταν και υπήρξε παρακολούθηση των εργασιών από την ΕΦΑ Φλώρινας, όπως αναγράφεται και στο ημερολόγιο του έργου, δηλαδή υπήρξε καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών συνολικά 96 ημερολογιακών ημερών.

Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα από 22/12/2018 έως 14/03/2019, και από 23/12/2019 έως 27/01/2020, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί καμία εργασία κατά το ανωτέρω διάστημα (118 ημέρες) σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου. Επιπλέον και πέραν του διαστήματος αυτού από την υπογραφή της σύμβασης έως και σήμερα δεν εκτελέστηκαν εργασίες, επίσης λόγω καιρικών συνθηκών όπως καταγράφεται στο ημερολόγιο του έργου για συνολική διάρκεια τριάντα τεσσάρων (34) ημερών. Συνολικά δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των καιρικών συνθηκών για διάστημα εκατόν πενήντα δύο (152) ημερών.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου η ύπαρξη βράχου στην περιοχή εκτέλεσης των ορυγμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών του δικτύου, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου εργασιών (εκσκαφών, επιχώσεων, αποκαταστάσεων), όπως διαπιστώνεται από τις έως τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου όπως αλλά και από των δεύτερο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών.

Με δεδομένο ότι ήδη έχει εγκριθεί παράταση εργασιών, 150 ημερών, έως και την 23/02/2020 για την ολοκλήρωση του έργου και έχοντας υπόψη το παραπάνω αιτιολογικό:

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα εκατόν τριάντα ημερών (130) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την

(ημερομηνία περαίωσης) 02/07/2020 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 23/02/2020).»

Με την αριθ. πρωτ. 436/05-02-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (2<sup>η</sup> Παράταση Περαίωσης Εργασιών) για το Υποέργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΛΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 172/2019 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5170/04-04-2018 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 1294/23-01-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας
6. Την από 27-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης**» με αναθεώρηση, για διάστημα **εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **02/07/2020** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης την 23/02/2020).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **42/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Πρόεδρος**

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ Φ.