



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 366/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **22/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020».

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.15227/06-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Γιαννισσοπούλου Σημέλα
5. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Κύρκου Κυριάκος
Λαζαρίδου Ασημούλα

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο **«Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020»**, ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 13-08-2024

Επιτροπή παραλαβής:

1. Κοσμίδης Κοσμάς του Δημητρίου, Αρχ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 180/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως Πρόεδρος.
2. Κοντίνης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 180/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.
3. Κατσουπάκης Αναστάσιος του Γεωργίου, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 180/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως μέλος.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 245/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 30-06-2020 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αριθ. πρωτ. 939/21-01-2021 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 555.662,95€ μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 339/2021 απόφασή του.
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθ. 288/2023 Απόφασή του.
4. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
5. Η από 03-03-2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την από 25/04/2023 τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30-06-2020 και με την αριθ. 245/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. – ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 52,25 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 267.226,03€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 21-01-2021 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσεως εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 20/06/2021.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 202.547,01€.

Το έργο περαιώθηκε στις 03-03-2023 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης μετά από παρατάσεις : 1) Την αριθ. 164/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 08/09/2021. 2) Την αριθ. 260/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 08/10/2021. 3) Την αριθ. 287/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ογδόντα τεσσάρων (84) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/12/2021. 4) Την αριθ. 388/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εκατόν πενήντα ενός (151) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 31/05/2022. 5) Την αριθ. 310/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 03/03/2023 και επομένως εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες και έληξε στις 03-06-2024.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλεται για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Η αριθ. πρωτ. 934/21-1-2021 σύμβαση του έργου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «**Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2020**», προϋπολογισμού μελέτης **555.662,95€**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **366/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.