



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 113/2023

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου τη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», συμβατικού προϋπολογισμού 84.049,40€, περί χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας.

Στο Αμύνταιο, στις 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7161/25-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
 Γεώργου Τρύφων
 Θωμαΐδης Χρήστος
 Κιοσές Παναγιώτης
 Αντωνιάδης Θεοχάρης
 Τσαχειρίδης Σπύρος
 Μπερμπερίδης Πέτρος
 Τόμου Πέτρος
 Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
 Θεοδώρου Απόστολος
 Χατζητιμοθέου Ιωάννης
 Ιωάννου Χρήστος
 Σαργιαννίδης Παύλος
 Νάτσης Ιωάννης
 Ιωαννίδου Ελένη
 Πέγιου Ιωάννης
 Καραούλη Αφροδίτη
 Γρομπανόπουλος Τρύφων
 Σαπαρδάνης Φώτιος
 Γυρική Ελένη
 Δεμερτζίδης Στυλιανός
 Κρητικού Διαμαντούλα
 Σονιάδου Σωτηρία
 Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
 Αβραμίδης Ιωάννης
 Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Χατζητρύφων Στέφανος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντωνιάδης Θεοχάρης, Σαργιαννίδης Παύλος, Καραούλη Αφροδίτη και Κρητικού Διαμαντούλα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των δημοτικών, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», η οποία έχει ως εξής:

«Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 6 του μήνα Απριλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 99/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (03-04-2023), προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου»** συμβατικού προϋπολογισμού **84.049,40 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Αναστασία Αλληλόμη, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος
3. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπ' όψη:

α) Την από 11-11-2023 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναβατορίων Κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», συμβατικού προϋπολογισμού 84.049,40 € (χρόνος σύμβασης 4 μήνες).

β) Την αριθμ. 99/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, στις 03 Απριλίου 2023.

γ) Το από 06-03-2023 αίτημα του αναδόχου περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, αφού προέκυψαν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι για αυτό.

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας τα σχέδια των υπό παράδοση υλικών της προμήθειας εγκρίθηκαν από την υπηρεσία στις 31-01-2023 και στις 07-02-2023 καθώς επίσης και ότι τα προς παράδοση υλικά προέρχονται από το εξωτερικό, λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών. Επίσης λόγω της λειτουργίας των Σχολείων προκύπτει θέμα ως προς την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των αναβατορίων η οποία θα πρέπει να γίνει σε ώρες μη λειτουργίας αυτών και κατά προτίμηση στις διακοπές του Πάσχα και σε Σαββατοκύριακα.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της έγκρισης της χορήγησης μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών, καθώς προέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και την παράδοση τους έως 31-05-2023.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την από 06-04-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
- Την από 11-11-2023 σύμβαση της εν θέματι προμήθειας
- Τη αίτηση του αναδόχου του έργου.
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου**», συμβατικού προϋπολογισμού 84.049,40€, έως 31-05-2023, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **113/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ