



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 218/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **22/2020** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού μελέτης 1.779.838,71€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13271/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Θεοδωρίδης Κων/νος
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 8961/15-07-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ανάπτυξης Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία κατασκευής του έργου με τίτλο «**Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα**» και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

- Την σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 5171/04-04-2018, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η 03 Απριλίου 2020 ως αρχική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών.
- Την αριθ. 83/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 20/07/2020.

- Το έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5335/11-04-2018, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο υπογράφων ως επιβλέπων την παρούσα εισήγηση.
- Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 6189/10-05-2018, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
- Την υπ' αριθμό 245/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
- Το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ 147, Α'.
- Τα στοιχεία της μελέτης του έργου.
- Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.
- Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αμυνταίου 8961/19-06-2020, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
- Το αντικείμενο του έργου που αφορά την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα.
- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
- Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος έχει κατασκευάσει :
 - ✓ το 99,85% του δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα 23.816,38m
 - ✓ το 100% των φρεατίων, δηλαδή όλα τα φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, εξαερισμού και εκκρεμεί μόνο η κατασκευή ενός φρεατίου μείωσης πίεσης
 - ✓ το 63% των εργασιών αποκατάστασης επιφανειών οδοστρωμάτων
 - ✓ δεν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή μικροσήραγγας για την διέλευση αγωγού κάτω από τις υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές
 - ✓ το 100% των παροχών ύδρευσης, δηλαδή παραπάνω από 530 παροχές
 - ✓ δεν έχει υλοποιηθεί η τοποθέτηση συστημάτων αυτοματισμού (μέτρησης παροχής, στάθμης και ποιότητας του νερού στην δεξαμενή), όμως έχει υποβληθεί προς έγκριση προτεινόμενος προμηθευτής – κατασκευαστής των συστημάτων.
- Τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα εισήγηση ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των ορυγμάτων.
- Τις αυξήσεις ποσοτήτων και τις νέες τιμές που προέκυψαν βάση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
- Ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως:
 - ✓ Προβλήματα ομαλής εκτέλεσης των εργασιών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του Κορωνοϊού Covid 19 (αυξημένα μέτρα υγειονομικής προστασίας προσωπικού, προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία των απαραίτητων υλικών και του εξοπλισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ή υπολειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, δυσχέρειες στην ομαλή διακίνηση εγχώριων αλλά και εισαγόμενων προϊόντων, περιορισμοί κυκλοφορίας που δημιούργησαν προβλήματα μετακινήσεων στο εργαζόμενο προσωπικό κλπ.). Τα παραπάνω αποτυπώνονται στα έγγραφα 4647/03-04-2020, 5161/24-04-2020 και 5884/12-05-2020 που έχει καταθέσει ο ανάδοχος. Από τα παραπάνω υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών για διάστημα δύο ημερολογιακών μηνών.
 - ✓ Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) που προέκυψαν και οι οποίες

σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης προθεσμίας (2^η) περαίωσης του έργου «**Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα**».

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα ογδόντα ένα (81) ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως και την **09/10/2020** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση.»

Με την αριθ. πρωτ. 2334/23-07-200 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (2^η Παράταση Περαίωσης Εργασιών) για το Υποέργο «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ**» ΑΑ2 της Πράξης «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**» με κωδικό ΟΠΣ «5000505».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 245/2019 απόφαση Ο.Ε.
4. Την με αριθ. πρωτ. 5171/04-04-2018 σύμβαση του έργου
5. Την αριθ. πρωτ. 2334/23-07-200 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
6. Την αριθ. πρωτ. 8961/15-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 8961/19-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (2^η) περαίωσης του έργου «**Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα**» για διάστημα **ογδόντα ένα (81) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή έως και την **09/10/2020** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **218/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.