



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **7/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 5.701.148,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3339/04-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Τσιβελεΐδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τσιβελεΐδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 13/02/2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, η οποία έχει ως εξής:

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

1. ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

3. ΓΙΟΒΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας, με τίτλο: «**Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου**», συμβατικού προϋπολογισμού **5.701.148,00€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έχοντας υπ' όψη:

1. Την από 01-12-2022, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του **ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ** και της **OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES Α.Ε.**, για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου**» συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού **5.701.148,00€**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού έως την 1/3/2024 και την ολοκλήρωση του αντικειμένου με την δοκιμαστική λειτουργία έως την 1/6/2024.

2. Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην παραγωγική διαδικασία του εξοπλισμού, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Δήμου μας με παγετό αλλά και χιονοπτώσεις οι οποίες δυσχέραιναν την ομαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση του εξοπλισμού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 132, 206, 208 και 209.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 5.701.148,00€ έως την 01/09/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού παρατείνεται έως την 1/6/2024 και την ολοκλήρωση του αντικειμένου με την δοκιμαστική λειτουργία έως την 1/9/2024.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της εργασίας – υπηρεσίας, θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
4. Την από 19/02/2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
5. Το αριθ. πρωτ. 27038/ΔΗΜΑΜΥΝΤ/240129/29-01-2024 έγγραφο της εταιρείας OLYMPIOS Intelligent Technologies
6. Την αριθ. πρωτ. 20861/1-12-2022 σύμβαση
7. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την **μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης και ολοκλήρωσης της Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 5.701.148,00€ έως την 01/09/2024, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικειμένου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206, παρ. 4, του Ν. 4412/2016.**

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού παρατείνεται έως την 1/6/2024 και την ολοκλήρωση του αντικειμένου με την δοκιμαστική λειτουργία έως την 1/9/2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **116/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.