



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **15/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάλυση σύμβασης του έργου «Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου», προϋπολογισμού 538.550,00€.**

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9017/24-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Πέγιου Ιωάννης
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Πέγιου Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024, «*Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.*» Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα ως Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 24/05/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **18328/13-11-2023** έγγραφο της Αν. προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντες του έργου «**Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου**» τους υπογράφοντες την παρούσα.

Την παράγραφο 1 του άρθρου 161 «Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης» , του Ν 4412/2016.

Την με αριθμ. πρωτ. **18253/10-11-2023** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Το με αριθμ. πρωτ. **81/12-02-2024** (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου στον Δήμο Αμυνταίου **2306/13-02-2024**) έγγραφο της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, αναδόχου του έργου με θέμα «Εργασίες απαραίτητες για την κατασκευή του έργου – ιδιοκτησίες εντός της ζώνης εργασιών – σφάλματα μελέτης».

Αναφέρουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης της περιοχής πέριξ του καναλιού της ΤΚ Πετρών από τις πηγές έως τον παλαιό μύλο στην είσοδο της πλατείας του οικισμού. Η ανάπλαση περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζοδιαδρομών πλησίον του καναλιού και χώρων στάσης θέασης, λαμβάνοντας ως γνώμονα σχεδιασμού την αισθητική αναβάθμιση του καναλιού. Τα προτεινόμενα έργα, επιλέχθηκαν κατάλληλα, ώστε να εναρμονίζονται με το φυσικό κάλος της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάδοχος εταιρία στο ως άνω έγγραφό της αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αξιότιμοι,

*Μετά την ολοκλήρωση των αποτυπώσεων του φυσικού εδάφους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιδιοκτησιών κατά μήκος σχεδόν όλης της όδευσης.....*

*..... Α. Κατά την διάρκεια των τοπογραφικών αποτυπώσεων εντός της όδευσης του έργου όπως αποτυπώνεται και από το συνημμένα σχέδια, υπήρξε όχληση και προειδοποίηση προς το συνεργείο μας και τον επιβλέποντα μηχανικό από τους ιδιοκτήτες των εδαφών, να μην προβούμε σε καμία εργασία εντός των ιδιοκτησιών τους. Μετά από αυτό αναζητήθηκαν από τους αναρτημένους κτηματολογικούς πίνακες οι όμορες ιδιοκτησίες και τα ΚΑΕΚ τους αναγράφονται παρακάτω.....(υπάρχει πίνακας με είκοσι δύο -22 – αριθμούς ιδιοκτησιών). Διαπιστώσαμε από τις δηλώσεις των ιδιοκτητών που μπορέσαμε να εντοπίσουμε, ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις με τις σχετικές αποζημιώσεις και συνεπώς δεν μπορούμε να επέμβουμε νομίμως εντός των ιδιοκτησιών τους.....» (αντίγραφο του προαναφερθέντος εγγράφου επισυνάπτεται στη παρούσα).*

Την ίδια χρονική περίοδο, η υπηρεσία μας δέχθηκε όχληση από πολίτες, πως στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες αποτυπώσεων - χάραξης για την κατασκευή του έργου, αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία τους, όπως στο προαναφερθέν έγγραφο της αναδόχου περιγράφεται. Μετά από έρευνα της υπηρεσίας, τόσο στους πίνακες της διανομής του αγροκτήματος Πετρών, όσο και στο εθνικό κτηματολόγιο, διαπιστώθηκε η ορθότητα των ισχυρισμών των πολιτών και της αναδόχου όσον αφορά στο σκέλος των ιδιοκτησιών (παράγραφος Α του εγγράφου).

Για να είναι δυνατή λοιπόν η εκτέλεση του έργου, όπως έχει αρχικά σχεδιαστεί, θα πρέπει η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο να ανήκει στο Δήμο Αμυνταίου. Τα παραπάνω ακίνητα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη (1<sup>η</sup>) κατηγορία αφορά ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός ορίων οικισμού (οικόπεδα) και η δεύτερη (2<sup>η</sup>) κατηγορία ακίνητα τα οποία βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού (αγροτεμάχια). Για τα ακίνητα της 1<sup>ης</sup> κατηγορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να είναι δυνατή

η κατασκευή του έργου θα πρέπει ο Δήμος είτε να προχωρήσει σε πολεοδόμηση της περιοχής ώστε αυτά να περιέλθουν, υπό προϋποθέσεις στην ιδιοκτησία του Δήμου, είτε να προχωρήσει στη εξαγορά - ανταλλαγή ή την αποδοχή δωρεάς αυτών, από τους ιδιοκτήτες τους. Για τα ακίνητα της 2<sup>ης</sup> κατηγορίας των οποίων ιδιοκτήτες φέρονται φυσικά πρόσωπα αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος θα πρέπει, για μεν από το Ελληνικό Δημόσιο να αιτηθεί τη δωρεάν παραχώρηση αυτών ή τμημάτων αυτών, για δε από τα φυσικά πρόσωπα, είτε να αιτηθεί τη δωρεάν παραχώρηση είτε την εξαγορά τους – ανταλλαγή, είτε να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή τμημάτων αυτών. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες θα επιλεγεί, αν επιλεγεί, από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να περιέλθουν οι αναφερθείσες εκτάσεις στην ιδιοκτησία του Δήμου, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς απαιτούνται αποφάσεις του ΔΣ, επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες κλπ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 09/03/2024.

Στο άρθρο 147 – Προθεσμίες - του Ν.4412/2016 αναφέρονται τα εξής:

«1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή

παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την ενεργή νομική δέσμευση δεν είναι εφικτή εντός εκ του νόμου προβλεπόμενων παρατάσεων.

Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πράξης στο νέο πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027 απαιτείται ο δήμος να έχει στην κυριότητα του τα ακίνητα όπου διέρχεται η παρέμβαση.

Με τη με αριθμό πρωτ. 1192/30.04.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ανακλήθηκε η πράξη από το πρόγραμμα ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 διότι η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027.

Το άρθρο 161 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δίνει τη δυνατότητα στο φορέα κατασκευής του έργου να προβεί στη διάλυση της σύμβασης και συγκεκριμένα στη παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου αναφέρεται «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών.....».

Το άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπει διαδικασία αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊστάμενης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής:

«1. ....γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και έχοντας ως γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της πράξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δυτική Μακεδονία 2021-2027,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Τη συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου **«Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου»**, προϋπολογισμού μελέτης 538.550,00 € (με Φ.Π.Α.), αρχικής χρηματοδότησης από το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”» και ως μεταφερόμενου έργου (α/α πρόσκλησης ΟΠΣ 6422, κωδ. Πρόσκλησης 43, αρ. πρωτ. 259/30-01-2024) στο πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο πρόσκλησης “Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής περιουσίας / ΟΧΕ λιμνών και ποταμών – ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ” (ID 19540).»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)
3. Την αριθ. πρωτ. 3110/03-08-2022 απόφαση ένταξης της πράξης
4. Την από 24/05/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη λήψη απόφασης για διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου **«Ανάπλαση μονοπατιού κατά μήκος του καναλιού ΤΚ Πετρών από πηγές έως μύλο Χατζηκωνσταντίνου»**, προϋπολογισμού μελέτης 538.550,00 € (με Φ.Π.Α.), αρχικής χρηματοδότησης από το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”» και ως μεταφερόμενου έργου (α/α πρόσκλησης ΟΠΣ 6422, κωδ. Πρόσκλησης 43, αρ. πρωτ. 259/30-01-2024) στο πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο πρόσκλησης «Δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας τουριστικής περιουσίας/ΟΧΕ λιμνών και ποταμών – ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» (ID 19540).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **231/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Η Αντιπρόεδρος**

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

**Τα Μέλη**

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΠΕΓΙΟΥ Ι.
5. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.