



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 108/2023

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Εσωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€.

Στο Αμύνταιο, στις 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7161/25-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
 Γεώργου Τρύφων
 Θωμαΐδης Χρήστος
 Κιοσές Παναγιώτης
 Αντωνιάδης Θεοχάρης
 Τσαχειρίδης Σπύρος
 Μπερμπερίδης Πέτρος
 Τόμου Πέτρος
 Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
 Θεοδώρου Απόστολος
 Χατζητιμοθέου Ιωάννης
 Ιωάννου Χρήστος
 Σαργιαννίδης Παύλος
 Νάτσης Ιωάννης
 Ιωαννίδου Ελένη
 Πέγιου Ιωάννης
 Καραούλη Αφροδίτη
 Γρομπανόπουλος Τρύφων
 Σαπαρδάνης Φώτιος
 Γυρική Ελένη
 Δεμερτζίδης Στυλιανός
 Κρητικού Διαμαντούλα
 Σονιάδου Σωτηρία
 Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
 Αβραμίδης Ιωάννης
 Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Χατζητρύφων Στέφανος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντωνιάδης Θεοχάρης, Σαργιαννίδης Παύλος, Καραούλη Αφροδίτη και Κρητικού Διαμαντούλα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο Αντιδήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (άνευ Φ.Π.Α.): 1.529.838,71€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 561.175,71€
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. : 0%
4. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε. : 633.924,02€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 66,01%

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο με τίτλο «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην εντός σχεδίου οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Σκλήθρου.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες. Με την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και από τη προβλεπόμενη από μελέτη δαπάνη των «απροβλέπτων» καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2020 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 126/10-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 66,01%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 30/03/2021 για το ποσό των 561.175,71€ με μηδενικό ποσοστό Φ.Π.Α. και καθαρή δαπάνη εργασιών 367.447,42€).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών: κατασκευής νέου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με πλαστικούς σωλήνες PVC μήκους συνολικά 5.000m, κατασκευή 174 φρεατίων επίσκεψης αγωγών και κατασκευή 220 ιδιωτικών συνδέσεων (παροχών), στην εντός σχεδίου οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Σκλήθρου.

Μέχρι και σήμερα έχει εκτελεστεί το σύνολο του έργου εξαιρουμένων των εξής:

- εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις κατασκευής ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε ποσότητα που υπολογίζεται σε 1.947,03 τ.μ. και
- εργασιών αποκατάστασης επίστρωσης πεζοδρομίων σε ποσότητα που υπολογίζεται σε 100 τ.μ.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) εγκρίνονται και οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται επίσης για να εγκρίνει ποσότητες και επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου και όπως αναφέρθηκε παραπάνω για να εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (1ο ΠΚΝΤΜΕ) για την ενσωμάτωση στο έργο της δαπάνης απολογιστικών ασφάλτου και σωλήνων PVC, σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/2022 - ΦΕΚ 4767/Β/12-9-2022 και τις αριθ. πρωτ. 294537/25-09-2022 και 414733/28-12-2022 εγκυκλίου του ΥΠΟΜΕ.

Συνεπώς υποβάλλεται συνημμένα για έγκριση το 1ο ΠΚΝΤΜΕ με το οποίο για την κάλυψη – τακτοποίηση της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου και των σωλήνων από PVC, συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου οι παρακάτω νέες τιμές, οι οποίες δεν αποτελούν νέες εργασίες και εντάσσονται στην ΟΜΑΔΑ Α και Γ του αρχικού προϋπολογισμού του έργου :

- NT1 «Μειωμένη τιμή συμβατικού άρθρου ΝΑΥΔΡ 4.09.02 (ΑΤ=11, Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσει ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10cm». ,
- NT2 «Μειωμένη τιμή συμβατικού άρθρου ΝΑΥΔΡ 12.10.04 (ΑΤ=Γ03, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνα PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200mm)»

Επισημαίνουμε ότι στον παρόντα ΑΠΕ, η επί πλέον δαπάνη καλύπτεται από τη δαπάνη από τη δαπάνη των απροβλέπτων (νέες τιμές).

Η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των **431.645,45€** , **μειωμένη κατά 1.942,51€** από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **77.525,28€** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από τη δαπάνη των επί έλατον και των απροβλέπτων, ενώ η δαπάνη των επί έλατον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **79.467,78€** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%.

Η δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και το συνημμένο πρωτόκολλο ανέρχεται στο ποσό των **19.980,74€** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Πίνακα Τεκμηρίωσης Δαπάνης Απολογιστικών σωλήνων, ανέρχεται στο ποσό των **58.047,36€** περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και καλύπτεται από πιστώσεις του έργου.

Επί πλέον στον παρόντα ΑΠΕ ενσωματώνεται και η δαπάνη των αναθεωρήσεων, η οποία υπολογίζεται προσωρινά, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους συντελεστές του Α΄ τριμήνου 2022. Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται και προσεγγιστικά

υπολογίζεται στο ποσό των **105.000,00€** (περιλαμβανομένου των ΓΕ – ΟΕ 18% χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τους υπολογισμούς αναθεωρήσεων που συνοδεύουν τους έως σήμερα εγκεκριμένους λογαριασμούς του έργου και προσέγγιση για το ποσό αναθεωρήσεων των επόμενων λογαριασμών.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18% και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **633.924,02€ αυξημένος κατά 72.747,31€** από την αρχική σύμβαση, δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
	Περιλαμβανομένης της δαπάνης για Γ.Ε. – Ο.Ε. 18%	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	433.587,96	431.645,45
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	149,56	105.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	65.038,19	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	62.400,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	0,00	19.250,47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	0,00	19.980,74
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC	0,00	58.047,36
Φ.Π.Α.	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	561.176,71	633.924,02

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
4. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου.
5. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Εσωτερική Αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 1.529.838,71€, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) όπως ισχύει και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων του, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **108/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ**